

Rubro:ADMINISTRACION PÚBLICA, Programa:U3 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, Subprograma:PAGO DE SERVICIOS Proyecto:PAGO DE SERVICIOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-536	SAN CIRO DE ACOSTA / PAGO DE ENRGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	1,919,676.00	0.00	0.00	1,919,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	51.00 %	51.00 %	10,215 PERSONA	1.00 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	ACCION	AYUNTAMIENTO	CFE	0	0
		1,919,676.00	0.00	0.00	1,919,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SC AGUA POTABLE, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1444	CERRITO DE LA CRUZ / REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE	80,733.20	0.00	80,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 11-07-2025	100.00 %	100.00 %	109 PERSONA	1.00 OBRA	OBRA	AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER ARVIZO FLORES	0	31819
	OBSERVACIONES.- SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA POTABLE, DEL ARRANCADOR Y DEL CABLE SUMERGIBLE 3 X 10.																				
		80,733.20	0.00	80,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:AGUA Y SANEAMIENTO, Programa:SK MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, Subprograma:RELLENO SANITARIO Proyecto:MANTENIMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-518	SAN CIRO DE ACOSTA / MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO (COMPACTACION DE RESIDUOS Y DISGREGACIÓN DE TIERRA P/ELABORACION DE CUBIERTA)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 15-08-2025	0.00 %	0.00 %	7,361 PERSONA	1.00 HECTÁREA	OBRA	AYUNTAMIENTO	EMMANUEL FLORES ZARATE	0	0
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:EDUCACION, Programa:SJ INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA, Subprograma:CONSTRUCCION Proyecto:PREESCOLAR

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-1448	SAN CIRO DE ACOSTA / CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JEAN PEAGET, COLONIA LINDAVISTA	218,328.90	0.00	218,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 29-08-2025	0.00 %	0.00 %	34 ALUMNO	1.00 BARRA PERIMETRAL	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	38987
		218,328.90	0.00	218,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES Proyecto:MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIFAIS FISE	# SIFAIS FAISMUN
2025-527	SAN CIRO DE ACOSTA / SUMINISTRO DE MATERIALES PARA OFICINA (CONSUMIBLES)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-02-2025 / 19-12-2025	17.00 %	17.00 %	10,215 PERSONA	1.00 LOTE DE MATERIALES	ACCION	AYUNTAMIENTO	MACRINA FLORES	0	0
	OBSERVACIONES.- SE ADQUIRIRAN CARPETAS, CAJAS DE ARCHIVO, GRAPAS, CLIPS, TONERS, CATRUCHOS DE IMPRESION, LAPICEROS																				
		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U6 ADQUISICIONES, Subprograma:MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyecto:MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-531	SAN CIRO DE ACOSTA / SUMINISTRO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 28-11-2025	0.00 %	0.00 %	10,215 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
OBSERVACIONES.- SE REALIZARÁ EL SUMINISTRO DE SILLAS, PINTARRON, VENTILADOR																						
		55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN Proyecto:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-522	SAN CIRO DE ACOSTA / REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	03-02-2025 / 12-12-2025	66.00 %	66.00 %	10,215 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:GASTOS INDIRECTOS, Programa:U7 SERVICIOS, Subprograma:SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS Proyecto:SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-523	SAN CIRO DE ACOSTA / PAGO DE GASTO POR VIATICOS	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	10-02-2025 / 26-12-2025	61.00 %	61.00 %	10,215 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0	
2025-526	SAN CIRO DE ACOSTA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SUPERVISION DE OBRA	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	10-02-2025 / 26-12-2025	27.00 %	27.00 %	10,215 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO GASOLINERO MENDEZ	0	0	
		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA, Programa:TJ INFRAESTRUCTURA PECUARIA, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA EL GANADO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-552	SAN CIRO DE ACOSTA / SUMINISTRO DE FORRAJE (PACAS) PARA PRODUCTORES PECUARIOS	456,001.25	0.00	0.00	456,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	12-05-2025 / 16-06-2025	100.00 %	100.00 %	100 PRODUCTOR	6,100.00 FORRAJE (PACA)	ACCION	AYUNTAMIENTO	JUAN JOSE RAMIREZ TENORIO, RMA OLGUIN FERNANDEZ	0	0	
		456,001.25	0.00	0.00	456,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:MANTENIMIENTO Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-1447	CAPADERO / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS A EL CAPADERO	309,765.33	0.00	309,765.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 25-07-2025	0.00 %	0.00 %	14 PERSONA	3.81 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	38413	
OBSERVACIONES.- SE LLEVARÁ A CABO LA MEJORA DEL TERRENO NATURAL CON EL AFINAMIENTO, DISGREGADO, MOVIMIENTO Y TENDIDO DEL MATERIAL PROPIO DEL CAMINO POR MEDIOS MECÁNICOS																						
2025-1446	LAS MOCTEZUMAS / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS A LAS MOCTEZUMAS	203,436.13	0.00	203,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	14-07-2025 / 25-07-2025	0.00 %	0.00 %	22 PERSONA	2.48 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	37297	
OBSERVACIONES.- SE LLEVARÁ A CABO LA MEJORA DEL TERRENO NATURAL CON EL AFINAMIENTO, DISGREGADO, MOVIMIENTO Y TENDIDO DEL MATERIAL PROPIO DEL CAMINO POR MEDIOS MECÁNICOS.																						
		513,201.46	0.00	513,201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:INFRAESTRUCTURA CARRETERA. , Programa:UB CAMINOS RURALES, Subprograma:REHABILITACION Proyecto:CAMINO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financiero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN	
2025-1445	LA ALMARCIGUERA / MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL A LA ALMARCIGUERA EN TRAMOS AISLADOS	388,912.63	0.00	388,912.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 18-07-2025	0.00 %	0.00 %	12 PERSONA	4.80 KILOMETRO	OBRA	AYUNTAMIENTO		0	36593	
OBSERVACIONES.- SE LLEVARÁ A CABO LA MEJORA DEL TERRENO NATURAL CON EL AFINAMIENTO, DISGREGADO, MOVIMIENTO Y TENDIDO DEL MATERIAL PROPIO DEL CAMINO POR MEDIOS MECÁNICOS.																						
		388,912.63	0.00	388,912.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00												

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADMINISTRACIÓN, Subprograma:ADMINISTRACIÓN Proyecto:ADMINISTRACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-534	SAN CIRO DE ACOSTA / PAGO DE NOMINA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,561,764.44	0.00	0.00	2,561,764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	01-01-2025 / 31-12-2025	56.00 %	56.00 %	10,215 PERSONA	17.00 PLAZA OPERATIVA	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
2025-547	SAN CIRO DE ACOSTA / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	16-06-2025 / 19-12-2025	46.00 %	46.00 %	10,215 PERSONA	1.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO	GRUPO GASOLINERO MENDEZ	0	0
2025-2115	SAN CIRO DE ACOSTA / MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	07-07-2025 / 30-11-2025	76.00 %	76.00 %	10,217 PERSONA	4.00 INFORME	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		3,001,764.44	0.00	0.00	3,001,764.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: ADQUISICIONES, Subprograma:ADQUISICIONES Proyecto:ADQUISICIONES

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-549	SAN CIRO DE ACOSTA / ADQUISICIÓN DE VEHICULO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-07-2025 / 31-07-2025	0.00 %	0.00 %	10,215 PERSONA	1.00 VEHICULO	ACCION	AYUNTAMIENTO		0	0
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: CAPACITACIÓN, Subprograma:CAPACITACIÓN Proyecto:CAPACITACIÓN

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-543	SAN CIRO DE ACOSTA / CURSO DE FORMACION INICIAL PARA POLICIA DE PROXIMIDAD MUNICIPAL (ACTIVO)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ADMINISTRACION MUNICIPAL	26-05-2025 / 30-06-2025	100.00 %	100.00 %	10,215 PERSONA	1.00 CURSO	ACCION	AYUNTAMIENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	0	0
		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

Rubro:SEGURIDAD PÚBLICA, Programa: EQUIPAMIENTO, Subprograma:EQUIPAMIENTO Proyecto:EQUIPAMIENTO

Obra	Localidad / Descripción	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros	Modalidad	Inicio/Termino	Fisico	Financero	Beneficiarios	Metas	Tipo Obra	Ejecutor	Contratista	# SIF AIS FISE	# SIF AIS FAISMUN
2025-541	SAN CIRO DE ACOSTA / EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON ARMAMENTO	491,856.79	0.00	0.00	491,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONTRATO	07-04-2025 / 30-06-2025	0.00 %	100.00 %	10,215 PERSONA	1.00 LOTE DE EQUIPO	ACCION	AYUNTAMIENTO	DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	0	0
	OBSERVACIONES.- SE EQUIPARA CON ARMA FUSIL DE ASALTO, CARTUCHOS MARCA ÁGUILA CALIBRE 5.56 X 45 MM, PISTOLAS SEMIAUTOMÁTICA CAL 9 X 19 MM MARCA GLOCK MODELO 19 GEN 4, CARTUCHOS MARCA ÁGUILA CALIBRE 9 MM, CARTUCHOS MARCA ÁGUILA CALIBRE 38, CARTUCHOS MARCA ÁGUILA CALIBRE 12																				
		491,856.79	0.00	0.00	491,856.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00											

RESUMEN GENERAL POR RUBRO

Rubro	TOTAL	FISE	FAISMUN	FFM	Directa Estatal	Directa Federal	Ramo 20	Beneficiarios	Otros
ADMINISTRACION PUBLICA	1,919,676.00	0.00	0.00	1,919,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA Y SANEAMIENTO	1,080,733.20	0.00	80,733.20	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDUCACION	218,328.90	0.00	218,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS INDIRECTOS	310,000.00	0.00	35,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA	456,001.25	0.00	0.00	456,001.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	902,114.09	0.00	902,114.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	4,303,621.23	0.00	0.00	4,303,621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9,190,474.67	0.00	1,236,176.19	7,954,298.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Techo FISM: **15,676,908.00**

Techo FFM: **9,911,108.00**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL

Disponible FISM: **14,440,731.81**
Disponible FFM: **1,956,809.52**

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN CIRO DE ACOSTA

COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL